

OPERAÇÕES ATIVAS

Data de referência: outubro/2019

UF	Municípios beneficiados	Modelo do CIE	126	36.903.912,49	449.935.183,09	486.839.095,58	17.801.265,97	203.550.216,49	221.351.482,46	300.601.532,15	97.051.315,66	Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	DADOS DA OBRA/OBJETO			Status da 2ª Etapa
			Contrato	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO								Situação da Obra/Objeto	% Obra	Início de obra autorizado pelo ME	
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)							
AC	CRUZEIRO DO SUL - AC	Modelo I	042584945	159.277,65	3.731.555,42	3.890.833,07	0,00	3.729.200,62	3.729.200,62	3.731.555,42	2.354,80	05/06/2014	29/01/2019	11/03/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AC	RIO BRANCO - AC	Modelo III	042575417	1.343.031,60	4.462.903,45	5.805.935,05	1.223.087,67	4.462.903,45	5.685.991,12	4.462.903,45	0,00	13/06/2014	02/01/2019	21/01/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AL	ARAPIRACA - AL	Modelo I	042594063	0,00	3.132.064,11	3.132.064,11	0,00	223.058,83	223.058,83	904.920,76	681.861,93	13/06/2014	13/06/2020		Atrasada	8%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
AL	MACEIO - AL	Modelo III	042583033	0,00	3.820.332,73	3.820.332,73	0,00	823.128,64	823.128,64	1.000.000,00	176.871,36	30/05/2014	30/05/2020		Normal	26%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	ALAGOINHAS - BA	Modelo I	042595540	0,00	3.117.641,41	3.117.641,41	0,00	1.429.412,11	1.429.412,11	2.000.000,00	570.587,89	13/06/2014	05/05/2020		Normal	48%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	CAMACARI - BA	Modelo II	042594731	1.391.384,21	3.290.635,65	4.682.019,86	895.798,70	2.118.571,64	3.014.370,34	2.428.102,00	309.530,36	30/06/2014	30/12/2019		Atrasada	53%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	EUNAPOLIS - BA	Modelo III	042581107	256.030,44	3.830.441,27	4.086.471,71	0,00	634.866,43	634.866,43	3.830.441,27	3.195.574,84	10/06/2014	30/04/2020		Paralisada	22%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	FEIRA DE SANTANA - BA	Modelo II	042596346	0,00	3.305.635,65	3.305.635,65	0,00	1.710.996,59	1.710.996,59	2.386.773,41	675.776,82	13/06/2014	05/09/2020		Normal	54%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	GUANAMBI - BA	Modelo III	042628998	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	625.806,23	625.806,23	900.000,00	274.193,77	10/06/2014	31/12/2019		Normal	16%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	ITABUNA - BA	Modelo III	042583470	733.602,48	3.830.441,27	4.564.043,75	14.799,14	222.372,23	237.171,37	3.830.441,26	3.608.069,03	06/06/2014	30/04/2020		Paralisada	0%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	JEQUIE - BA	Modelo II	042591111	0,00	3.290.635,65	3.290.635,65	0,00	790.122,26	790.122,26	1.365.799,26	575.677,00	10/06/2014	30/06/2020		Atrasada	24%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	JUAZEIRO - BA	Modelo III	042590752	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	412.487,21	412.487,21	1.000.000,00	587.512,79	13/06/2014	05/09/2020		Normal	11%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	LAURO DE FREITAS - BA	Modelo I	042596901	475.450,29	3.131.741,81	3.607.192,10	349.063,84	1.520.140,56	1.869.204,40	2.015.799,26	495.658,70	30/06/2014	30/06/2020		Normal	52%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	PAULO AFONSO - BA	Modelo III	042588373	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	426.509,76	426.509,76	1.236.946,14	810.436,38	13/06/2014	05/09/2020		Normal	11%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	SALVADOR - BA	Modelo I	042598505	177.593,98	2.789.507,85	2.967.101,83	99.626,05	1.217.469,57	1.317.095,62	1.394.753,93	177.284,36	11/06/2014	30/06/2020		Paralisada	50%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	SALVADOR - BA	Modelo I	042599184	175.501,70	2.821.986,90	2.997.488,60	39.980,56	1.008.885,58	1.048.866,14	1.240.640,19	231.754,61	16/06/2014	30/06/2020		Paralisada	36%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	SERRINHA - BA	Modelo III	042590428	0,00	3.830.441,27	3.830.441,27	0,00	664.455,59	664.455,59	1.915.220,63	1.250.765,04	16/06/2014	05/09/2020		Normal	26%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
BA	TEIXEIRA DE FREITAS - BA	Modelo II	042589066	0,00	3.305.635,65	3.305.635,65	0,00	2.001.506,00	2.001.506,00	3.305.635,65	1.304.129,65	10/06/2014	30/04/2020		Normal	60%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	IGUATU - CE	Modelo II	042586114	0,00	3.322.759,79	3.322.759,79	0,00	590.833,04	590.833,04	2.056.368,52	1.465.535,48	10/06/2014	30/12/2019		Paralisada	20%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	JUAZEIRO DO NORTE - CE	Modelo III	042585536	0,00	3.842.828,58	3.842.828,58	0,00	1.122.614,15	1.122.614,15	3.842.828,58	2.720.214,43	11/06/2014	30/12/2019		Paralisada	31%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	MARANGUAPE - CE	Modelo I	042575290	0,00	3.133.507,49	3.133.507,49	0,00	2.447.233,01	2.447.233,01	2.700.000,00	252.766,99	11/06/2014	30/12/2019		Normal	78%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	QUIXERAMOBIM - CE	Modelo I	042584831	0,00	3.133.507,49	3.133.507,49	0,00	285.044,44	285.044,44	2.567.909,41	2.282.864,97	10/06/2014	30/12/2019		Paralisada	9%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
CE	SOBRAL - CE	Modelo III	042585640	0,00	3.842.828,58	3.842.828,58	0,00	647.663,14	647.663,14	1.000.000,00	352.336,86	09/06/2014	30/12/2019		Normal	16%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
ES	CARIACICA - ES	Modelo III	042580300	632.101,33	4.032.272,60	4.664.373,93	572.129,92	3.664.703,97	4.236.833,89	4.032.272,60	367.568,63	16/06/2014	31/12/2019		Inaugurada	98%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
ES	SERRA - ES	Modelo III	042578819	33.950,00	4.017.272,60	4.051.222,60	30.555,00	1.112.015,76	1.142.570,76	2.008.636,30	896.620,54	16/06/2014	31/12/2019		Atrasada	48%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO	Modelo III	042587139	0,00	3.523.724,38	3.523.724,38	0,00	0,00	0,00	497.107,00	497.107,00	16/06/2014	30/10/2020		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	ANAPOLIS - GO	Modelo III	042586666	1.192.561,74	3.522.884,38	4.715.446,12	463.903,46	1.362.655,28	1.826.558,74	3.522.884,38	2.160.229,10	16/06/2014	05/06/2020		Atrasada	39%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	APARECIDA DE GOIANIA - GO	Modelo III	042576328	262.071,04	3.523.724,38	3.785.795,42	247.616,54	2.745.064,73	2.992.681,27	3.523.724,38	778.659,65	12/06/2014	30/06/2020		Atrasada	85%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	FORMOSA - GO	Modelo III	042576870	188.838,33	2.860.357,65	3.049.195,98	33.626,95	346.737,97	380.364,92	1.000.000,00	653.262,03	16/06/2014	30/10/2019		Atrasada	12%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	ITUMBIARA - GO	Modelo II	042585086	39.344,32	3.128.708,02	3.168.052,34	33.806,07	2.392.083,70	2.425.889,77	3.128.708,02	736.624,32	09/06/2014	30/12/2019		Paralisada	76%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	NOVO GAMA - GO	Modelo III	042579616	0,00	3.151.904,97	3.151.904,97	0,00	463.634,51	463.634,51	1.000.000,00	536.365,49	16/06/2014	31/10/2020		Atrasada	15%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Modelo do CIE	Contrato	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	DADOS DA OBRA/OBJETO		Status da 2ª Etapa	
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)				Situação da Obra/Objeto	% Obra		Início de obra autorizado pelo ME
GO	RIO VERDE - GO	Modelo III	042581877	217.541,65	3.523.724,38	3.741.266,03	200.001,65	1.036.201,85	1.236.203,50	3.523.724,38	2.487.522,53	12/06/2014	30/06/2020		Atrasada	33%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	SENADOR CANEDO - GO	Modelo II	042590200	493.833,84	3.128.708,02	3.622.541,86	333.168,04	1.571.659,20	1.904.827,24	3.128.708,02	1.557.048,82	12/06/2014	30/06/2020		Atrasada	63%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	TRINDADE - GO	Modelo III	042582892	608.273,42	3.523.594,38	4.131.867,80	91.032,45	1.821.414,08	1.912.446,53	3.523.594,38	1.702.180,30	09/06/2014	31/05/2020		Paralisada	52%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
GO	VALPARAISO DE GOIAS - GO	Modelo III	042581544	660.473,34	3.521.244,38	4.181.717,72	57.373,00	305.973,24	363.346,24	1.760.622,19	1.454.648,95	16/06/2014	31/10/2020		Paralisada	12%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	ACAILANDIA - MA	Modelo III	042588155	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	120.378,43	120.378,43	1.236.953,17	1.116.574,74	16/06/2014	31/12/2019		Atrasada	3%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	BACABAL - MA	Modelo III	042586000	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	13/06/2014	30/06/2020		Não iniciada	1%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	CAXIAS - MA	Modelo III	042575636	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	1.236.953,17	1.236.953,17	1.236.953,17	0,00	09/06/2014	31/12/2019		Normal	26%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	PACO DO LUMIAR - MA	Modelo I	042587681	75.686,22	3.134.738,06	3.210.424,28	0,00	0,00	0,00	1.427.533,27	1.427.533,27	16/06/2014	31/12/2018		Não iniciada	0%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MA	PINHEIRO - MA	Modelo III	042587912	0,00	3.828.470,18	3.828.470,18	0,00	681.917,61	681.917,61	1.000.000,00	318.082,39	16/06/2014	30/04/2020		Normal	7%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	ARAGUARI - MG	Modelo III	042586446	408.004,98	3.706.495,02	4.114.500,00	198.591,90	1.600.906,48	1.799.498,38	3.706.495,02	2.105.588,54	11/06/2014	31/12/2019		Atrasada	44%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	GOVERNADOR VALADARES - MG	Modelo III	042592574	542.622,08	3.453.157,92	3.995.780,00	249.478,15	785.040,91	1.034.519,06	1.236.953,17	451.912,26	16/06/2014	30/03/2020		Atrasada	26%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	MURIAE - MG	Modelo I	042600342	54.317,82	3.028.855,32	3.083.173,14	0,00	2.652.039,67	2.652.039,67	3.028.855,32	376.815,65	16/06/2014	30/06/2019	02/09/2019	Concluída	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	PASSOS - MG	Modelo III	042589848	738.830,73	3.706.495,02	4.445.325,75	318.720,36	875.943,88	1.194.664,24	3.706.495,02	2.830.551,14	12/06/2014	31/12/2019		Paralisada	27%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	UBERABA - MG	Modelo II	042585869	52.179,37	3.202.406,67	3.254.586,04	0,00	3.183.220,72	3.183.220,72	3.202.406,66	19.185,94	13/06/2014	30/06/2018	18/05/2018	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	UBERLANDIA - MG	Modelo III	042585973	75.970,64	3.706.495,02	3.782.465,66	0,00	3.699.446,75	3.699.446,75	3.706.495,02	7.048,27	10/06/2014	30/06/2018	25/07/2018	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MG	VARGINHA - MG	Modelo I	042583585	254.057,77	3.017.455,32	3.271.513,09	11.385,08	828.693,46	840.078,54	3.017.455,32	2.188.761,86	13/06/2014	30/06/2020		Paralisada	28%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MS	CORUMBA - MS	Modelo III	042591339	103.938,00	3.621.812,04	3.725.750,04	43.697,40	1.967.126,89	2.010.824,29	3.621.812,04	1.654.685,15	16/06/2014	30/06/2020		Atrasada	56%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	CACERES - MT	Modelo III	042582122	268.194,44	3.464.658,02	3.732.852,46	146.197,39	1.888.644,59	2.034.841,98	3.464.658,02	1.576.013,43	16/06/2014	31/12/2019		NORMAL	55%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	CUIABA - MT	Modelo III	042579052	0,00	3.449.658,02	3.449.658,02	0,00	0,00	0,00	497.107,00	497.107,00	05/06/2014	31/12/2019		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	RONDONOPOLIS - MT	Modelo III	042588269	944.269,82	3.449.658,02	4.393.927,84	17.380,21	63.494,32	80.874,53	100.000,00	36.505,68	16/06/2014	30/12/2019		Não iniciada	2%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
MT	SINOP - MT	Modelo III	042579166	708.283,94	3.464.658,02	4.172.941,96	189.194,30	882.375,71	1.071.570,01	1.732.329,01	849.953,30	06/06/2014	30/06/2020		Paralisada	26%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	ANANINDEUA - PA	Modelo II	042598619	0,00	3.387.611,10	3.387.611,10	0,00	0,00	0,00	497.107,00	497.107,00	16/06/2014	30/09/2019		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	BREVES - PA	Modelo III	042576984	11.026,72	3.906.793,04	3.917.819,76	2.131,22	768.616,87	770.748,09	1.236.953,17	468.336,30	13/06/2014	28/02/2020		Atrasada	20%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	CASTANHAL - PA	Modelo II	042576652	0,00	3.387.611,10	3.387.611,10	0,00	579.313,50	579.313,50	1.236.953,17	657.639,67	06/06/2014	28/05/2020		Atrasada	18%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	ITAITUBA - PA	Modelo III	042574931	56.997,12	3.912.193,04	3.969.190,16	36.990,42	2.537.358,11	2.574.348,53	3.912.193,04	1.374.834,93	16/06/2014	27/12/2019		Atrasada	65%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	MARABA - PA	Modelo III	042628552	291.580,27	3.912.193,04	4.203.773,31	5.409,45	72.579,76	77.989,21	1.236.953,17	1.164.373,41	13/06/2014	31/12/2019		Não iniciada	2%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	MARITUBA - PA	Modelo III	042601035	140.539,76	3.912.193,04	4.052.732,80	43.478,61	1.224.411,34	1.267.889,95	1.736.953,17	512.541,83	13/06/2014	30/09/2020		Atrasada	40%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	MOJU - PA	Modelo I	042597476	0,00	3.213.871,75	3.213.871,75	0,00	15.000,00	15.000,00	497.107,00	482.107,00	11/06/2014	30/12/2019		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	PARAGOMINAS - PA	Modelo II	042595217	0,00	3.387.611,10	3.387.611,10	0,00	1.439.413,60	1.439.413,60	1.700.000,00	260.586,40	11/06/2014	28/02/2020		Normal	45%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	REDENCAO - PA	Modelo III	042629795	144.593,52	3.912.193,04	4.056.786,56	21.914,10	606.561,68	628.475,78	858.265,19	251.703,51	16/06/2014	30/12/2019		Atrasada	18%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	SANTAREM - PA	Modelo III	042592805	975.314,72	3.912.193,04	4.887.507,76	207.007,70	832.234,87	1.039.242,57	1.956.096,52	1.123.861,65	16/06/2014	20/12/2020		Paralisada	21%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PA	TUCURUI - PA	Modelo III	042627536	0,00	3.912.193,04	3.912.193,04	0,00	933.580,63	933.580,63	3.506.234,75	2.572.654,12	12/06/2014	30/12/2019		Paralisada	24%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Modelo do CIE	Contrato	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	DADOS DA OBRA/OBJETO		Status da 2ª Etapa	
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)				Situação da Obra/Objeto	% Obra		Início de obra autorizado pelo ME
PB	BAYEUX - PB	Modelo II	042588592	0,00	3.278.696,34	3.278.696,34	0,00	0,00	0,00	1.236.953,17	1.236.953,17	13/06/2014	13/06/2019		Não iniciada	0%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PB	CAMPINA GRANDE - PB	Modelo III	042591007	312.694,40	3.773.677,56	4.086.371,96	312.694,40	3.625.644,73	3.938.339,13	3.773.677,56	148.032,83	13/06/2014	30/06/2019		Normal	79%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PB	PATOS - PB	Modelo III	042581211	0,00	3.773.677,56	3.773.677,56	0,00	190.055,42	190.055,42	865.799,26	675.743,84	13/06/2014	30/06/2020		Atrasada	5%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	ABREU E LIMA - PE	Modelo I	042599415	0,00	3.148.313,39	3.148.313,39	0,00	757.222,91	757.222,91	1.000.000,00	242.777,09	25/07/2014	25/08/2020		Atrasada	3%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	CARUARU - PE	Modelo III	042579384	2.125,62	3.858.528,78	3.860.654,40	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	16/06/2014	31/03/2020	16/07/2018	Não iniciada	0%	Não	Reativada por decisão judicial
PE	IGARASSU - PE	Modelo I	042583366	82.303,25	3.070.572,47	3.152.875,72	20.194,06	749.872,37	770.066,43	1.147.107,00	397.234,63	16/06/2014	30/12/2019		Atrasada	24%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	PETROLINA - PE	Modelo III	042576097	440.358,77	3.858.528,78	4.298.887,55	0,00	0,00	0,00	489.407,00	489.407,00	12/06/2014	30/12/2018		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PE	SERRA TALHADA - PE	Modelo III	042582236	593.388,14	3.858.528,78	4.451.916,92	384.184,49	2.643.944,28	3.028.128,77	3.858.528,78	1.214.584,50	16/06/2014	30/06/2020		Atrasada	67%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PI	PARNAIBA - PI	Modelo III	042597708	368.241,96	3.770.801,28	4.139.043,24	329.778,83	3.704.004,81	4.033.783,64	3.770.801,28	66.796,47	30/05/2014	30/06/2019		Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PI	PICOS - PI	Modelo II	042578692	399.565,66	3.269.102,40	3.668.668,06	23.929,18	195.779,92	219.709,10	365.799,26	170.019,34	30/05/2014	30/12/2019		Paralisada	6%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PI	TERESINA - PI	Modelo III	042582340	611.733,77	3.796.676,28	4.408.410,05	606.545,62	3.785.801,28	4.392.346,90	3.796.676,28	10.875,00	30/05/2014	19/01/2020		Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	APUCARANA - PR	Modelo III	042580183	454.560,53	4.163.872,83	4.618.433,36	199.590,45	3.542.152,52	3.741.742,97	4.163.872,83	621.720,31	12/06/2014	30/12/2019		Normal	81%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	ARAPONGAS - PR	Modelo II	042578369	167.376,38	3.659.416,54	3.826.792,92	107.339,21	3.644.416,54	3.751.755,75	3.659.416,54	15.000,00	12/06/2014	29/12/2017	15/02/2018	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	CASCADEL - PR	Modelo I	042580529	61.901,70	3.603.779,79	3.665.681,49	0,00	2.905.186,07	2.905.186,07	3.603.779,79	698.593,72	06/06/2014	28/12/2018	12/04/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	CURITIBA - PR	Modelo III	042588719	548.753,18	4.148.872,83	4.697.626,01	478.641,46	4.148.872,83	4.627.514,29	4.148.872,83	0,00	16/06/2014	30/01/2019	29/04/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	CURITIBA - PR	Modelo I	042595435	65.481,73	3.470.710,85	3.536.192,58	0,00	3.130.723,83	3.130.723,83	3.470.710,85	339.987,02	16/06/2014	30/12/2018	12/04/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	GUARAPUAVA - PR	Modelo III	042629462	38.393,79	4.163.872,83	4.202.266,62	9.360,00	3.778.473,71	3.787.833,71	4.163.872,83	385.399,12	10/06/2014	30/04/2019	21/08/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	MARINGA - PR	Modelo I	042596128	41.504,08	3.470.710,85	3.512.214,93	0,00	3.336.790,73	3.336.790,73	3.470.710,85	133.920,12	16/06/2014	16/12/2017	19/01/2018	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	PINHAIS - PR	Modelo I	042583702	86.981,05	3.485.710,85	3.572.691,90	0,00	3.445.992,14	3.445.992,14	3.485.710,85	39.718,71	16/06/2014	30/04/2019	06/06/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	PONTA GROSSA - PR	Modelo II	042629681	168.720,16	3.659.416,54	3.828.136,70	166.163,61	3.601.718,60	3.767.882,21	3.659.416,54	57.697,94	10/06/2014	30/12/2019		Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	Modelo III	042575855	366.139,59	4.163.872,83	4.530.012,42	366.139,59	4.085.767,83	4.451.907,42	4.085.767,83	0,00	16/06/2014	30/08/2019		Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	TOLEDO - PR	Modelo II	042575186	0,00	3.762.295,94	3.762.295,94	0,00	1.188.825,90	1.188.825,90	1.860.019,91	671.194,01	06/06/2014	30/06/2020		Paralisada	34%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
PR	UMUARAMA - PR	Modelo II	042587358	0,00	3.768.845,94	3.768.845,94	0,00	2.134.838,93	2.134.838,93	3.768.845,94	1.634.007,01	16/06/2014	30/12/2019		Paralisada	63%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RJ	ITABORAI - RJ	Modelo II	042587243	360.608,89	3.438.351,85	3.798.960,74	7.756,77	115.875,26	123.632,03	881.552,04	765.676,78	16/06/2014	31/01/2019		Paralisada	3%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RJ	PETROPOLIS - RJ	Modelo I	042591663	949.188,84	3.246.006,73	4.195.195,57	674.347,04	3.246.006,56	3.920.353,60	3.246.006,73	0,17	10/06/2014	30/05/2019	31/07/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RJ	SAO GONCALO - RJ	Modelo II	042578255	158.336,18	3.438.351,85	3.596.688,03	50.901,17	94.854,12	145.755,29	1.986.683,02	1.891.828,90	13/06/2014	30/11/2019		Paralisada	4%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RN	NATAL - RN	Modelo II	042576214	44.234,95	3.252.600,68	3.296.835,63	26.655,72	1.960.004,45	1.986.660,17	2.176.300,34	216.295,89	16/06/2014	30/12/2019		Atrasada	47%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RN	PARNAMIRIM - RN	Modelo III	042599301	318.081,73	3.775.032,86	4.093.114,59	80.408,59	924.085,32	1.004.493,91	3.775.032,86	2.850.947,54	16/06/2014	21/10/2019		Paralisada	25%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RO	PORTO VELHO - RO	Modelo II	042579948	0,00	3.721.120,08	3.721.120,08	0,00	255.880,76	255.880,76	1.000.000,00	744.119,24	16/06/2014	30/07/2020		Atrasada	7%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	CANOAS - RS	Modelo III	042590083	777.479,55	3.875.780,10	4.653.259,65	767.899,63	3.404.662,83	4.172.562,46	3.875.780,10	471.117,27	11/06/2014	30/12/2019		Inaugurada	90%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	CAXIAS DO SUL - RS	Modelo I	042588605	355.468,00	3.120.224,31	3.475.692,31	290.713,44	3.105.224,31	3.395.937,75	3.120.224,31	15.000,00	16/06/2014	30/03/2019	25/03/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	NOVO HAMBURGO - RS	Modelo II	042577563	297.212,07	3.367.288,28	3.664.500,35	1.342,39	364.431,07	365.773,46	797.107,00	432.675,93	16/06/2014	30/12/2019		Atrasada	10%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra

UF	Municípios beneficiados	Modelo do CIE	Contrato	CP R\$	VE R\$	VI R\$	DESEMBOLSADO					Data da assinatura	Data da vigência	Data da prestação de contas SIAFI	DADOS DA OBRA/OBJETO		Status da 2ª Etapa	
							CP R\$ desbloqueado	VE R\$ desbloqueado	VI R\$ desbloqueado	Pelo Gestor R\$	Saldo R\$ (VL-VE desbloqueado)				Situação da Obra/Objeto	% Obra		Início de obra autorizado pelo ME
RS	RIO GRANDE - RS	Modelo III	042583920	1.710.353,90	3.875.780,10	5.586.134,00	504.109,60	533.848,74	1.037.958,34	897.107,00	363.258,26	09/06/2014	30/12/2019		Atrasada	5%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	SANTA CRUZ DO SUL - RS	Modelo I	042593152	154.898,85	3.105.224,31	3.260.123,16	154.898,85	2.678.431,09	2.833.329,94	3.105.224,31	426.793,22	06/06/2014	31/12/2019		Atrasada	84%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	URUGUAIANA - RS	Modelo III	042584495	1.057.527,77	3.875.780,10	4.933.307,87	256.668,93	1.402.161,56	1.658.830,49	3.875.780,10	2.473.618,54	09/06/2014	31/12/2019		Paralisada	37%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
RS	VIAMAO - RS	Modelo II	042594395	1.390,00	3.355.888,28	3.357.278,28	1.390,00	17.352,23	18.742,23	365.799,26	348.447,03	16/06/2014	30/12/2019		Não iniciada	0%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SC	BLUMENAU - SC	Modelo I	042581325	0,00	3.289.602,86	3.289.602,86	0,00	1.355.637,84	1.355.637,84	2.050.000,00	694.362,16	12/06/2014	30/11/2019		Atrasada	45%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SE	ARACAJU - SE	Modelo III	042585421	1.531.727,10	3.736.900,67	5.268.627,77	1.233.502,48	1.262.819,09	2.496.321,57	1.700.000,00	437.180,91	12/06/2014	04/03/2020		Normal	47%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SE	ITABAIANA - SE	Modelo III	042600562	556.690,21	3.736.900,67	4.293.590,88	135.000,00	1.045.769,95	1.180.769,95	3.471.101,41	2.425.331,46	13/06/2014	04/12/2019		Atrasada	26%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SE	LAGARTO - SE	Modelo III	042576547	667.489,70	3.736.900,67	4.404.390,37	184.688,35	1.033.966,55	1.218.654,90	3.736.900,67	2.702.934,12	13/06/2014	03/12/2019		Normal	28%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	BARUERI - SP	Modelo I	042628228	41.012,57	3.228.483,58	3.269.496,15	0,00	3.205.785,22	3.205.785,22	3.228.483,58	22.698,36	16/06/2014	10/12/2018	28/03/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	BIRIGUI - SP	Modelo III	042585190	1.800,00	3.830.563,27	3.832.363,27	1.800,00	493.282,34	495.082,34	1.000.000,00	506.717,66	16/06/2014	05/07/2020		Atrasada	14%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	FRANCA - SP	Modelo III	042597926	363.266,05	3.902.143,42	4.265.409,47	219.728,51	3.902.143,39	4.121.871,90	3.902.143,42	0,03	16/06/2014	30/04/2019	15/05/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	FRANCO DA ROCHA - SP	Modelo II	042595987	156.633,16	3.419.037,61	3.575.670,77	140.391,26	3.418.895,26	3.559.286,52	3.419.037,61	142,35	10/06/2014	30/06/2017	18/09/2017	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	HORTOLANDIA - SP	Modelo III	042585203	469.165,44	3.917.143,42	4.386.308,86	469.165,44	2.445.685,38	2.914.850,82	3.917.143,42	1.471.458,04	12/06/2014	30/06/2020		Atrasada	66%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	INDAIATUBA - SP	Modelo I	042577895	129.346,76	3.243.483,58	3.372.830,34	128.646,14	2.851.559,23	2.980.205,37	3.243.483,58	391.924,35	05/06/2014	08/01/2020		Normal	68%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	ITAPETININGA - SP	Modelo III	042584059	177.446,06	3.917.143,42	4.094.589,48	167.488,67	3.863.986,20	4.031.474,87	3.917.143,42	53.157,22	06/06/2014	13/01/2020		Normal	75%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	ITAPEVI - SP	Modelo III	042628884	366.134,95	3.902.143,42	4.268.278,37	277.793,14	3.902.143,42	4.179.936,56	3.902.143,42	0,00	16/06/2014	18/11/2018	11/03/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	MARILIA - SP	Modelo III	042590647	924.812,39	3.840.163,27	4.764.975,66	40.966,79	361.034,98	402.001,77	1.920.081,64	1.559.046,66	09/06/2014	30/12/2019		Paralisada	6%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	MAUA - SP	Modelo I	042591881	0,00	3.243.483,58	3.243.483,58	0,00	15.000,00	15.000,00	782.107,00	767.107,00	16/06/2014	03/01/2021		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	PINDAMONHANGABA - SP	Modelo III	042582905	0,00	3.840.163,27	3.840.163,27	0,00	781.524,48	781.524,48	1.100.000,00	318.475,52	13/06/2014	29/07/2020		Atrasada	2%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	PRAIA GRANDE - SP	Modelo II	042577125	1.405.133,15	3.342.057,45	4.747.190,60	1.235.367,43	3.342.057,45	4.577.424,88	3.342.057,45	0,00	16/06/2014	31/01/2019	25/03/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	PRESIDENTE PRUDENTE - SP	Modelo I	042576766	0,00	3.228.483,58	3.228.483,58	0,00	605.269,86	605.269,86	1.614.614,92	1.009.345,06	16/06/2014	05/12/2019		Atrasada	23%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	RIBEIRAO PIRES - SP	Modelo II	042585755	19.087,74	3.331.969,20	3.351.056,94	0,00	813.651,49	813.651,49	830.258,24	16.606,75	16/06/2014	30/12/2019		Atrasada	3%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	RIBEIRAO PRETO - SP	Modelo II	042583147	0,00	3.342.057,45	3.342.057,45	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	16/06/2014	15/06/2020		Normal	29%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SANTA BARBARA D'OESTE - SP	Modelo III	042588937	857.597,56	3.914.743,42	4.772.340,98	567.049,60	3.914.743,42	4.481.793,02	3.914.743,42	0,00	16/06/2014	26/11/2019		Atrasada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SANTANA DE PARNAIBA - SP	Modelo II	042629243	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	0,00	3.252.083,53	3.252.083,53	3.404.037,61	151.954,08	16/06/2014	28/02/2019		Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Modelo III	042575969	200.396,47	3.840.163,27	4.040.559,74	111.394,47	3.646.047,70	3.757.442,17	3.840.163,27	194.115,57	16/06/2014	28/02/2019	30/05/2019	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SUMARE - SP	Modelo II	042587795	56.799,28	3.404.037,61	3.460.836,89	53.837,52	3.226.536,56	3.280.374,08	3.404.037,61	177.501,05	13/06/2014	30/06/2020		Atrasada	95%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	SUZANO - SP	Modelo III	042579270	358.154,40	3.825.163,27	4.183.317,67	72.095,86	769.998,48	842.094,34	1.090.090,97	320.092,49	09/06/2014	31/12/2019		Normal	28%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	TABOAO DA SERRA - SP	Modelo II	042586228	805.103,53	3.342.057,45	4.147.160,98	763.551,95	3.341.807,44	4.105.359,39	3.342.057,45	250,01	11/06/2014	30/12/2018	28/12/2018	Inaugurada	100%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
SP	TATUI - SP	Modelo II	042577239	0,00	3.419.037,61	3.419.037,61	0,00	1.572.330,26	1.572.330,26	3.419.037,61	1.846.707,35	06/06/2014	30/12/2019		Atrasada	44%	Sim	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra
TO	PALMAS - TO	Modelo III	042594627	1.933.842,20	3.937.651,20	5.871.493,40	0,00	14.875,00	14.875,00	396.982,00	382.107,00	13/06/2014	30/07/2020		Não iniciada	0%	Não	Licitação concluída e com Autorização de Início de Obra